

LA LETTRE D'INFORMATION DU CHANTIER

LE CHANTIER DE DECONSTRUCTION

Les travaux en cours :

- Travaux de désamiantage :
 - Bâtiment R14 (au niveau du lot D3 de la zone 4B)
 - Fin du désamiantage fin juin
- Travaux de démolition :

Les bâtiments seront grignotés en partant du point le plus haut en respectant toujours les dispositions de sécurité :

 - Démolition par grignotage
 - Respect des distances de sécurité
 - Assistance d'un ou deux hommes à pied permettant de sécuriser le pelleur sur les « angles morts ». L'équipe communique à l'aide de talkies-walkies.
 - Bâtiment R08 (au niveau du lot D1/D2 de la zone 4B et 4A)
 - Annexe R08 (au niveau du lot D1/D2 de la zone 4B et 4A)
 - Création rampe pour la démolition en juillet du bâtiment R14 (au niveau du lot D3 de la zone 4B)
- Terrassement périphérique au niveau du Bunker (au niveau du lot A de la zone 3)


Les travaux programmés en juillet :

- Travaux de démolition :
 - Bâtiment R14 (au niveau du lot D3 de la zone 4B)
- Voir schéma en page 2






LA LETTRE D'INFORMATION DU CHANTIER




Démolition du bâtiment R14

Fermeture de la rue du Ballon pour travaux de démolition du R14 (du 3 au 19 juillet) :

- Fermeture à la circulation : de 7h30 à 16h30 (hors week-end et jours fériés)
- Réouverture : La rue sera réouverte à la circulation le soir
- Stationnement interdit : Interdiction de stationnement pour tous les véhicules (légers, poids lourds et vélos) pendant la durée des travaux.
- Accès piétons : Le trottoir le long du cimetière restera accessible aux piétons.
- Signalisation : Des panneaux de signalisation et un agent de circulation seront présents en amont et en aval de la rue pour gérer la sécurité de l'opération.





LA LETTRE D'INFORMATION DU CHANTIER

LE CHANTIER DU LOT G


Travaux programmés en juin


- Réalisation du radier
- Réalisation des voiles et poteaux du sous-sol 2

Travaux programmés en juillet :

- Montage de la 2eme grue
- Réalisation des voiles et poteaux du sous -sol 1

1. Plan d'installation de chantier du lot G : Jusqu'à fin juin





LA LETTRE D'INFORMATION DU CHANTIER


LE CHANTIER DE VRD

Phase 1 : Les travaux d'aménagement de la voie nouvelle

Les travaux de réseaux, d'assainissement et de revêtements provisoires de voirie de la voie nouvelle sont achevés depuis la fin mai.

Phase 2 : Les travaux d'aménagement de la voie de l'Esplanade, au centre du futur quartier

Les travaux d'aménagement reprendront au T4 2024 à la suite des travaux de démolition.



LA LETTRE D'INFORMATION DU CHANTIER

Horaires de chantier :

- 7h à 20h
- Travaux bruyants à partir de 8h

Contact :

Si vous avez des questions concernant le chantier, vous pourrez dorénavant prendre attache avec les personnes suivantes (dans l'ordre indiqué) :

- François DUBOIS, Conducteur de Travaux, entreprise RENARD : françois.dubois@sas-renard.fr,
- Franck PICARD, Maître d'oeuvre d'exécution déconstruction, ARTELIA : franck.picard@arteliagroup.com,
- Christophe FERNANDES, Assistant Maîtrise d'Ouvrage BNP Paribas Immobilier : christophe.fernandes@realestate.bnpparibas,

Les lettres d'information sont diffusées de la manière suivante :

- Affichage sur la palissade
- Et mis en ligne sur le site internet : <https://metropolitan-square.fr>

Vous pourrez ainsi retrouver toutes les lettres d'information de chantier en scannant le QR code ci-dessous :

